

รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  
อำเภอท่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมของคณะกรรมการ ศพต. อบต. ทุ่งลูกนก	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการจ้างเหมาบริการยารักษาผู้ป่วยพัฒนาเด็กเล็ก	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๕๕๐	✓			๑๔-๒๑.๑๐-๖๖
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๘๓๗,๗๐๐	๘๐๖,๙๕๖	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๑๐,๐๐๐	๗,๑๖๕	✓			๑-๓๑.๑๐-๖๗
๗	โครงการสลายไร่ร้างครอบครัวอ่อน	๒๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการอาหารเสริม (นม)	๒,๑๓๘,๐๙๗	๑,๗๗๔,๐๖๖	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙	โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองกร่าง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐	โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๑	โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดหนองจิก	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒	โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดห้วยผักชี	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๓	โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดศาลาศรีกิติวิทยีชัยวิศาล	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๔	โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดไร่แดงทอง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๕	โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชาชนกุล)	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๖	โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงโรงเรียนศาลาศรีกิติวิทยา	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๗	โครงการอาหารกลางวัน	๔,๗๕๐,๐๐๐	๔,๐๖,๙๕๖	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๘	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๐	✓			๘-๗.๑๑-๖๕
๑๙	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๓๐๐	✓			๑๓-๒๑.๑๑-๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันแม่เทียนพรรษา	๓๕,๐๐๐	๑๖,๒๕๕	✓			๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๑	โครงการจัดตั้งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๖๖๐	✓			๑,๒,๘,๑๓ เมษายน ๒๕๖๖
๒๓	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบรมวงศานุวงศ์	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๓๓๖				๑๓ ต.ค.๖๕/๒๓ ต.ค.๖๕/ ๕ ๖.ค.๖๕/๓ มิ.ย.๖๖/๒๘ ก.ค. ๖๖/๑๒ ส.ค.๖๖
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งหมด	๒๓ โครงการ	๙,๖๒๖,๙๙๗	๔,๙๖๕,๔๓๔				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๕,๙๒๕	✓			๒๗-๖.ค.-๖๖
๒	โครงการส่งเสริมการจัดหน่วยสินค้าชุมชนภายในตำบลทุ่งคูนก	๒,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการอบรมอาชีพสำหรับเยาวชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			๑๐-๖.ค.-๖๖
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มต่างๆ	๓๐๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๔ โครงการ		๕๗,๐๐๐	๒๐,๙๒๕				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลทุ่งลูกนก	๑๖,๔๐๐,๔๐๐	๑๕,๘๓๖,๒๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการภายในตำบลทุ่งลูกนก	๒,๘๕๒,๐๐๐	๒,๘๒๗,๖๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ช่วยโรคเอดส์ภายในตำบลทุ่งลูกนก	๘๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	๖,๐๐๐	๕,๖๕๗	✓			๒๔-ก.พ.-๖๖
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	๓๕,๑๔๔	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค	๒๗,๐๐๐	๒๖,๘๑๐	✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๗๖,๑๕๐	✓			๑๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
๙	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๖๓,๒๐๐	๕๐,๘๐๐	✓			๒๓-มิ.ค.-๖๖
๑๑	โครงการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๖๐,๐๐๐	๒๐,๕๕๐	✓			๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
๑๒	โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยทุนผู้พิการทางสังคมในจังหวัดนครปฐม	๔๐๒๐๐	๔๐,๒๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๓	โครงการจัดทำสื่อป้องกันโรคติดต่อ	๒๐๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๑๐๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการจัดทำสื่อป้องกันยาเสพติด	๑๐๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวน ๑๖ โครงการ		๒๐,๖๓๓,๘๐๐	๑๘,๐๖๗,๒๑๑				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องรับขยะมูลฝอย	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๔๐๐	✓			๒๒-ธ.ค.-๖๕
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในตำบลทุ่งลูกนก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๒๓-มี.ค.-๖๖
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	๒๗,๘๕๐	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรอินทรีย์และการใช้สารอินทรีย์	๑๕,๐๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกุ่มต่างๆ	๓๐,๐๐๐	-	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖	โครงการกำจัดขยะบริเวณสองข้างทาง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
	รวม	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๗,๒๕๐				
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ โครงการ							

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๕๐๐,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร	๑๐,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	๙,๐๔๔	✓			๑๓.ค.๖๖-๒๘ ก.พ.๖๗
๕	โครงการสร้างจากพื้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๕๐,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการจัดประชุมประชาชนท้องถิ่นในเขตตำบล	๒๐,๐๐๐	๓,๒๕๐	✓			๒๔-พ.ค.-๖๖
๗	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	๒๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			๒๗-ก.ย.-๖๖
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป	๕,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ				๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐	โครงการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	๔๔,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๖ และ ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๖
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๒๕,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์กรต่างๆ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาและบริการด้านจราจร	๑๐,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%	๓,๕๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๖
๑๘	โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ	๓,๕๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๖ และ ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๖
๑๙	โครงการให้ความรู้การเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยฯ	๑๐,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตได้	๑๕,๐๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๘,๕๐๐	-	✓		✓	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๒,๐๐๐	-			✓	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	จำนวน ๒๒ โครงการ	๑,๑๓๑,๕๐๐	๔๓,๗๙๔				ไม่ได้ดำเนินการ



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			๒๔ ก.พ.-๑๑ มี.ค. ๖๖
๒	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๒	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			๑๓ ก.พ.- ๒๘ ก.พ. ๖๖
๓	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๓	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			๑๓ ก.พ.- ๒๘ ก.พ. ๖๖
๔	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๔	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	✓			๑๓ ก.พ.- ๒๘ ก.พ. ๖๖
๕	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๕	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			๒๗ เม.ย.- ๑๒ พ.ค. ๖๖
๖	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๖	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๖-๑ ส.ค. ๖๖
๗	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๗	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	✓			๕ เม.ย.- ๒๐ เม.ย. ๖๖
๘	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๘	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓			๕ เม.ย.- ๒๐ เม.ย. ๖๖
๙	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๙	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			๕ เม.ย.- ๒๐ เม.ย. ๖๖
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			๕ เม.ย.- ๒๐ เม.ย. ๖๖
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑๑	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	✓			๕ เม.ย.- ๒๐ เม.ย. ๖๖
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑๒	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			๒๔ ก.พ.-๑๑ มี.ค. ๖๖
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑๓	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๖-๑ ส.ค. ๖๖
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑๔	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๖-๑ ส.ค. ๖๖
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑๕	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๖-๑ ส.ค. ๖๖
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑๖	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓			๒๔ ก.พ.-๑๑ มี.ค. ๖๖
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑๗	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๖-๑ ส.ค. ๖๖
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑๘	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓			๑๓ ก.พ.- ๒๘ ก.พ. ๖๖
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๑๙	๙๖,๘๐๐	๙๖,๘๐๐	✓			๑๓ ก.พ.- ๒๘ ก.พ. ๖๖
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๒๐	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	✓			๒๔ ก.พ.-๑๑ มี.ค. ๖๖
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๒๑	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			๒๔ ก.พ.-๑๑ มี.ค. ๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๒๒	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๖-๑ ส.ค. ๖๖
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลงลูกรวด หมู่ที่ ๒๓	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓			๑๗ ส.ค. ๖๕ -๑๕ พ.ย. ๖๕
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่ที่ ๒ ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อม เจาะบ่อบาดาล (บริเวณนางเดือนเพ็ญ พวงโสม)	๔๙๕,๐๐๐		✓			๒๕ ม.ค. ๖๖ - ๒๕ เม.ย. ๖๖
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่ที่ ๗ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. พร้อม เจาะบ่อบาดาล (บริเวณไร่จิ้งหรีดไร่แดงทอง)	๔๙๖,๘๖๖		✓			๙ พ.ค. ๖๖- ๗ ส.ค. ๖๖
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่ที่ ๑๑ ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อม เจาะบ่อบาดาล (บริเวณที่ดินนายสมเกียรติ ยางหลวง)	๔๙๒,๐๐๐		✓			๙ พ.ค. ๖๖- ๗ ส.ค. ๖๖
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่ที่ ๑๓ ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อม เจาะบ่อบาดาล (บริเวณที่ดินนางนารถี ยศศรีอ)	๔๘๕,๐๐๐		✓			๒๕ ม.ค. ๖๖ - ๒๕ เม.ย. ๖๖
๒๘	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่ที่ ๑๔ ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. พร้อม เจาะบ่อบาดาล (บริเวณที่ดินนายวิวัฒนา เชียงกา)	๗๐๔,๙๔๒		✓			๑๘ เม.ย. ๖๖ - ๑๗ ก.ค. ๖๖
๒๙	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่ที่ ๑๖ ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อม เจาะบ่อบาดาล (บริเวณที่ดินนายชินไธย เล่าจิวาลัย)	๔๙๕,๐๐๐		✓			๒๐ ก.ย. ๖๕ - ๑๙ ต.ค. ๖๕
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่ที่ ๑๘ ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อม เจาะบ่อบาดาล (บริเวณนางที่ดินนางสาวสุใจ แยมพราย)	๔๙๘,๐๐๐		✓			๕ ส.ค. ๖๕ - ๓ พ.ย. ๖๕
๓๑	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่ที่ ๒๑ ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อม	๔๙๙,๐๐๐		✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านหัวยางเขตแยกซ้าย)	๑๓,๐๒๕		✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔	๒๙,๓๓๐		✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖(หลังวัดหัวฝักชี้อย่างแรก)	๑๒,๔๙๘		✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	๔๒,๑๘๔		✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗	๒๒,๖๔๒		✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐	๑๖,๓๒๖	๑๖,๓๒๖	✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒(ก่อนถึงคลองขาต)	๑๗,๗๑๒	๑๗,๗๑๒	✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒(หลังโรงเรียนบ้านห้วยรางเกด)	๑๗,๖๗๘	๑๗,๖๗๘	✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔,๑๖	๘,๔๙๕	๘,๔๙๕	✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕	๔,๒๔๖	๔,๒๔๖	✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๗(หน้าโรงเรียนที่นอน)	๒๘,๓๑๖	๒๘,๓๑๖	✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๔๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๗(หลังโรงเรียนที่นอน)	๒๐,๐๖๗	๒๐,๐๖๗	✓			๒๐-มิ.ย.-๖๖
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒๓(หลังวัดห้วยฝักขี้)	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	✓			๑๕ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง	๙๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐			✓	ขยายเวลา
๔๖	โครงการก่อสร้างวงเวียนพร้อมขยายถนนบริเวณที่ทำการ อบต.	๕๐๐,๐๐๐	-			✓	ขยายเวลา
๔๗	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	-	✓			๒๐ ก.พ. ๖๖ - ๒๑ เม.ย. ๖๖
๔๘	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบ High mast หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	✓			๒๓ มี.ค. ๖๖ - ๒๒ พ.ค. ๖๖
๔๙	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตำบลทุ่งลูกนก	๓,๒๖๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๐	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๙,๔๗๑	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคู คลอง กำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำภายในตำบลทุ่งลูกนก	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๗๓,๖๐๐	✓			๒ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบริการสาธารณะ จำนวน ๕๑ โครงการ		๒๓,๖๕๗,๓๒๗	๗,๙๕๙,๓๙๘				